

region Podluží

„INTERNET NA PODLUŽÍ 2004“
 součást komplexního regionálního projektu:
„ INTERNET NA PODLUŽÍ “



Náměstí 177
 691 51 Lanžhot
 www.podluzi.cz
 info@podluzi.cz



1

region Podluží

Žádost předložena dne 30.7.2004
 do 1. Výzvy Společného regionálního operačního programu (SROP)
 v Jihoomoravském kraji

5.2 Regionální rozvoj infrastruktury
 5.2.2. Rozvoj informačních a komunikačních technologií v regionech



Náměstí 177
 691 51 Lanžhot
 www.podluzi.cz
 info@podluzi.cz



2

region Podluží

Předkladatel: Region Podluží, svazek obcí
 Náměstí 177, 691 51 Lanžhot

počet obcí: 14
 počet obyvatel: 25.045
 rozloha: 225,25 km²

Dodavatel a provozovatel sítě: NEOS, v.o.s., Cacardov 161, 696 17,
 Dolní Bojanovice, neos@podluzi.cz www.pneos.cz



Náměstí 177
 691 51 Lanžhot
 www.podluzi.cz
 info@podluzi.cz



3

 region Podluží

Cíl projektu: - dobudování regionální bezdrátové širokopásmové komunikační sítě, která umožní připojení co největšího počtu subjektů v obcích Regionu Podluží.
- zlepšení komunikace mezi domácnostmi, podnikatelskými subjekty a obcí

návaznost na Strategii rozvoje Regionu Podluží

Strategický cíl A6:
Komunikace s veřejností a informovanost na vysoké úrovni

Opatření A6.2: Program na podporu masového zavádění moderních informac. technologií


Opatření A6.3: Zřízení „informačních center“ a míst s veřejným přístupem k Internetu

Opatření A6.5: Vybudování komunikační a informační sítě s pokrytím celého regionu

Náměstí 177
691 51 Lanžhot
www.podluzi.cz
info@podluzi.cz



4.

 region Podluží

Harmonogram projektu „INP“

leden – prosinec 2003	utváření vize, záměru, hledání způsobů řešení, technických a technologických variant
leden – květen 2004	vybudování části regionální sítě „INP“
červen 2004	avízo o možnosti předkládat projekty do 1. Výzvy SROP
červen – červenec 2004	připrava projektové dokumentace
30. červenec 2004	uzávěrka příjmu žádostí do 1. Výzvy SROP v JmK
září 2004	oznámení o výběru projektu k financování ze SROP
září – říjen 2004	rozpracování stávajícího záměru, vypracování zadávací dokumentace pro uzavřené VŘ k projektu
1. - 24. listopad 2004	výběrové řízení „INP 2004“
10. prosinec 2004	podpis smlouvy s dodavatelem, zahájení realizace

Náměstí 177
691 51 Lanžhot
www.podluzi.cz
info@podluzi.cz

5.

 region Podluží

10. 12. – 16. 1. 2005	realizace 1. části výstavby (v rozsahu podílu vlastních zdrojů)
březen – duben 2005	nákup počítačů do PIAP (knihoven s veřej. přístupem k INT)
15. duben 2005	podpis smlouvy o financování projektu (listopad 2004)
25. 4. – 29. 6. 2005	realizace 2. části výstavby
30. 6. – 9. 7. 2005	realizace 3. části výstavby
10. červenec 2005	předání díla dodavatelem
	<i>původní termín dokončení technické části realizace – prosinec 2004</i>
15. červenec 2005	ukončení realizace projektu dle smlouvy (březen 2005)
do 15. srpna 2005	profincování projektu, zajištění publicity, audit projektu, pojištění technologických částí, zpracování závěrečné zprávy

Náměstí 177
691 51 Lanžhot
www.podluzi.cz
info@podluzi.cz

6.

region Podluží

Rozpočet projektu:

Celkové uznatelné náklady:	1.991.570,-
požadavek na SF	1.493.677,-
požadavek na SR	199.157,-
vlastní zdroje příjemce	298.736,-

Finanční krytí:

Bankovní úvěr	1.491.570,-
Vlastní zdroje RP	200.000,-
Zdroje členských obcí	300.000,-

Náměstí 177
691 51 Lanžhot
www.podluzi.cz
info@podluzi.cz



7

region Podluží

Cíle projektu:

- dobudování informační a komunikační sítě
- zpřístupnění kvalitních a včasných informací
- navázání komunikace s veřejností a podnikateli
- z kvalitnějších míst s veřejně přístupným Internetem (PIAP)



Náměstí 177
691 51 Lanžhot
www.podluzi.cz
info@podluzi.cz



8

region Podluží

Aktivity projektu:

- 1) Vybudování nových přístupových míst (AP) v 7 obcích regionu. Napojení těchto míst pomocí páteřní sítě. Realizace přípojek obecních úřadů, knihoven, IC a míst PIAP na nově vzniklé přístupové body.
- 2) Vybavení míst s veřejným přístupem k Internetu (místních knihoven) výpočetní technikou. Pořízení nových PC pro tato místa. Celkem 14 kusů.



Náměstí 177
691 51 Lanžhot
www.podluzi.cz
info@podluzi.cz



9

region Podluží

Rizika projektu:

- zájem o informovanost ze strany subjektů regionu
- přesná identifikace informačních potřeb v regionu
- plné využití možností informačního systému a bezdrátové sítě
- výběr kvalitní technologie
- konkurence



Náměstí 177
691 51 Lanžhot
www.podluzi.cz
info@podluzi.cz




10

region Podluží

Problémy x návrhy

- SROP ↔ SAPARD
- nedostatečná doba přípravy PD
- 1. Výzva – nejasná platnost verzí PPZ
- partnerství v projektu: partner x dodavatel
- výběrové řízení: - chybějící legislativa pro již z části realizované záměry
- lhůta pro podání odvolání – zdržení realizace
- finanční náročnost VŘ
- finanční krytí projektu: bankovní úvěr x NNO, DSO (i malé obce)
rezervní zdroje - stát, NUTS II, kraje

Náměstí 177
691 51 Lanžhot
www.podluzi.cz
info@podluzi.cz



11

region Podluží

- podpis smlouvy o financování: - zpoždění až 6 měsíců
- riziko u krátké doby realizace
- časová rezerva projektu **zásada 2 + 1**
- nesoulad mezi INV, NEINV ve smlouvě o financování a v rozhodnutí o účasti SR
kontrola každého údaje ve smlouvě a v rozhodnutí
- žádost o změnu projektu: - 45 dnů před uskutečněním změny
- finanční re-alkoce výdajových položek
- změna harmonogramu realizace
návrh u 1- etap.: ne více než 20 dnů
- predikce časového prostoru pro naplnění monitorovacích kritérií
50% opatrnost při jejich určení
- pojištění pořízeného majetku „...“ proti poškození, zničení a ztrátě.

Náměstí 177
691 51 Lanžhot
www.podluzi.cz
info@podluzi.cz



12

Děkuji za pozornost

Kontakt: Ing. Josef Smetana
manažer svazku obcí Region Podluží
Náměstí 177, 691 51 Lanžhot
tel: +420 777 328 052
mail: smetana@podluzi.cz
www.podluzi.cz

Náměstí 177
691 51 Lanžhot
www.podluzi.cz
info@podluzi.cz

PROJEKT INTERNET NA PODLUŽÍ 2004
JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNII
www.strukturalni-fondy.cz